

## 施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。  
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

### 1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

#### ①耐震性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input checked="" type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校		
中学校	60.0	60.0
高等学校	-	-
特別支援学校	-	-
幼稚園	-	-

##### 【所見】

施設整備計画に計上した早来中学校校舎、屋内運動場の耐震補強工事については、全て計画どおり実施することができた。  
本町の公立学校施設については、児童生徒の学習、生活の場であるとともに、学校開放等でも地域住民に利用されている。更には、地域の防災避難所に指定されている地域活動の拠点であり、公立学校施設の耐震化が重要な課題である。このようなことから、今後については、平成19年度に実施した耐震診断の結果を踏まえ、早急かつ計画的に耐震化を進めていくこととする。

#### ②防犯対策など安全性の確保を図る整備

##### 【達成状況】

<input type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達成状況 】

<input checked="" type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

--

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達成状況 】

<input checked="" type="radio"/> 計画どおり実施できた。
<input type="radio"/> 計画したが、一部実施できなかった。
<input type="radio"/> 計画したが、すべて実施できなかった。

【 所見 】

安平保育園、早来保育園、遠浅保育園を統合し、認可保育、幼稚園機能を有する「認定子ども園」を新設することによって、計画どおり老朽化、耐震性の確保等の施設の課題を解決することができた。
--

## 2 事後評価の時期及び方法について

平成23年4月19日に、本町教育委員会において、事後評価の原案を作成した。その結果を、本町ホームページにて公表するとともに、意見の募集（平成23年5月2日～平成23年5月20日）を行い、そのパブリックコメントを踏まえ最終的な事後評価を実施する。

## 3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

施設整備計画で平成21年度に計画していた早来中学校校舎、屋内運動場の地震補強事業については、繰越事業として平成22年度に実施したが、全て計画どおりに実施できた。  
次年度以降についても、重要な課題である耐震化事業の実施について検討し、計画的かつ効率的な事業の実施に努めていくこととする。なお、耐震化以外の事業についても、耐震化事業との優先度、緊急度を比較検討し、対外的に説明できる事業であれば、実施していくこととする。

## 施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 安平町立学校等施設整備計画

都道府県名	北海道
市町村名	安平町

2 計画作成主体 安平町

3 計画期間 平成21年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
早来中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成22年10月8日		追加	平成21年6月15日	平成21年6月15日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。 平成21年6月15日付けの施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
早来中学校	①	0502	(特)地震補強	農	S	○	平成22年10月8日		追加	2009/6/15	
はやきた子ども園	④	0111	幼稚園	園	R	○	平成22年2月28日				