

○道営水利施設等保全高度化事業（畑地帯総合整備中山間地域型）追分地区について

平成27年度に完了した国営安平川地区の関連事業として実施する道営水利施設等保全高度化事業（畑地帯総合整備中山間地域型）追分地区は、圃場への畑地かんがい用水を散水するための支線用水路、多目的給水栓及び農業用排水路の整備、その他分水栓、圃場配管、散水機（リールマシン、多孔管）等の整備を予定しており、土地生産性の向上と農作業の効率化並びに水管理の合理化を図り農業経営の安定化、地域農業の振興に資するものである。

1. 全体事業概要

| 地区名  | 計画年次   | 受益面積     | 概 要  |
|--|--------|----------|--|
| 追分地区<br>(旭・向陽・美園)<br><br>全体事業費（概算）<br>1,185,237,千円 | H27～R4 | 613.00ha | 畑かん支線用水路 L=13,071m<br>多目的給水栓 N=26 箇所<br>営農用水 N=1 式（浄水場・送配水管）<br>増圧施設 N=1 式（畑かん・営農用水）<br>光起排水路 L=1,994m<br>区画整理 A=14.5ha 暗渠排水 A=7.6ha |

2. 追分地区の事業負担区分について

| 町負担分事業   | 個人負担分事業  |
|--|--|
| ・畑かん<br>支線用水路 L=13,071m<br>多目的給水栓 N=26 箇所<br>・営農用水 N=1 式（浄水場・送水管・配水管）<br>・増圧施設 N=1 式（畑かん・営農用水） | ・光起排水路 L=1,994m<br>・畑かん末端整備 TS 給水栓等<br>・区画整理<br>区画整理 A=10.3ha<br>暗渠排水 A= 7.6ha |

3. 実施状況と今後について

○令和3年度 実施状況

|                |           |                             |
|----------------|-----------|-----------------------------|
| 向陽2-1号支線（牧野地先） | L=0.52 km | 畑地かんがい管路工事 一式<br>多目的給水栓 1 栓 |
| 国営直分工          |           | 多目的給水栓 8 栓                  |
| 明きょ排水路         |           | V型トラフ設置 0.85 km 外一式         |

○令和4年度 実施予定

|                |           |                             |
|----------------|-----------|-----------------------------|
| 旭1号支線（白石ほ場 地先） | L=0.68 km | 畑地かんがい管路工事 一式<br>多目的給水栓 1 栓 |
| 国営直分工（中道農場 地先） |           | 多目的給水栓 1 栓                  |
| 明きょ排水路         | L=0.74 km | 排水路整備 一式                    |

水利施設等保全高度化事業：畑地帯総合整備中山間地域型 追分地区

畑地かんがい用水路等整備実績



| 年度別色分け   |
|----------|
| 平成28年度   |
| 平成29年度   |
| 平成30年度   |
| 令和01年度   |
| 令和02年度   |
| 令和03年度   |
| 令和04年度予定 |

| 路線名               | 整備年度  | 整備延長   | 多目的給水先 |
|-------------------|-------|--------|--------|
| 旭1号支線             | R04予定 | 679m   | 多      |
| 旭2号支線             | H28   | 716m   |        |
| 旭3号支線             | H29   | 3,438m |        |
| 向陽1号支線            | R01   | 1,571m |        |
| 向陽2号支線            | R02   | 1,132m |        |
| 向陽2号支線            | R01   | 592m   |        |
| 向陽2-1号支線          | R02   | 1,652m |        |
| 向陽2-2号支線          | R02   | 527m   |        |
| 向陽2-2号支線          | R02   | 118m   |        |
| 向陽2-2号支線          | H28   | 1,254m |        |
| 美園1号支線            | R01   | 79m    | 直      |
| 美園3号支線            | R02   | 1,435m |        |
| 園舎置分工<br>(多目的給水先) | R02   | 1ヶ所    |        |
|                   | R03   | 8ヶ所    |        |
| 明渠排水路             | R04予定 | 1ヶ所    | 直      |
|                   | R02   | 402m   |        |
|                   | R03   | 852m   |        |
|                   | R04予定 | 740m   |        |



1:50000

【この地図の作成に当たっては、国土地理院の承認を得て、同院等の提供した地形図を使用した。（承認番号 平21業認 第185-1815号）】

## ○道営水利施設等保全高度化事業（畑地帯総合整備中山間地域型）春日地区について

平成27年度に完了した国営安平川地区の関連事業として実施する道営水利施設等保全高度化事業（畑地帯総合整備中山間地域型）春日地区は、圃場への畑地かんがい用水を散水するための支線用水路、多目的給水栓の整備、その他分水栓、圃場配管、散水機（リールマシン、多孔管）等の整備を予定しており、土地生産性の向上と農作業の効率化並びに水管理の合理化を図り農業経営の安定化、地域農業の振興に資するものである。

### 1. 全体事業概要

| 地区名   | 計画年次   | 受益面積     | 概 要   |
|---|--------|----------|---|
| 春日地区<br>（豊栄・春日・弥生）<br><br>全体事業費（概算）<br>819,568 千円 | H29～R4 | 333.70ha | 畑かん支線用水路 12,588m<br>畑かん末端整理 TS 給水栓<br>区画整理 整地工 A=10.3ha<br>暗渠排水 A=5.2ha |

### 2. 道営春日地区の事業負担区分について

| 町負担分事業                                    | 個人負担分事業  |
|---|--|
| ・畑かん<br>支線用水路 L=12,588m<br>多目的給水栓 N=20 箇所 | ・畑かん末端整備 TS 給水栓<br>・区画整理<br>整地工 A=10.3ha<br>暗渠排水 A=5.2ha |

### 4. 実施状況と今後について

#### ○令和3年度 実施状況

|                    |           |                             |
|--------------------|-----------|-----------------------------|
| 春日1号支線（林 敏明地先）     | L=0.78 km | 畑地かんがい管路工事 一式<br>多目的給水栓 1 栓 |
| 弥生2号支線（鍋野地先～山野地先間） | L=2.87 km | 畑地かんがい管路工事 一式<br>多目的給水栓 4 栓 |
| 豊栄2号支線（杉淵地先）       |           | 多目的給水栓 1 栓                  |

#### ○令和4年度 実施予定

|                  |           |               |
|------------------|-----------|---------------|
| 弥生1号支線（中道農場ほ場地先） | L=0.74 km | 畑地かんがい管路工事 一式 |
| 弥生3号支線（牧田地先）     | L=0.63 km | 畑地かんがい管路工事 一式 |

位置図




水利施設等保全高度化事業：畑地帯総合整備中山間地域型 春日地区

畑地かんがい用水路等整備実績

| 年度別区分    |  |
|----------|--|
| 平成30年度   |  |
| 令和01年度   |  |
| 令和02年度   |  |
| 令和03年度   |  |
| 令和04年度予定 |  |

| 路線名    | 整備年度  | 整備延長   | 多目的治水益 |
|--------|-------|--------|--------|
| 春日1号支線 | R02   | 640m   | 多      |
| 春日2号支線 | R03   | 742m   |        |
| 春日3号支線 | H30   | 1,241m |        |
| 春日1号支線 | R02   | 779m   |        |
| 春日2号支線 | H30   | 890m   |        |
| 春日3号支線 | R04予定 | 735m   |        |
| 春日1号支線 | R01   | 30m    |        |
| 春日2号支線 | R03   | 2,871m |        |
| 春日3号支線 | R04予定 | 631m   |        |
| 豊栄1号支線 | R01   | 953m   |        |
| 豊栄2号支線 | R01   | 490m   | 多      |
| 豊栄3号支線 | R02   | 1,117m |        |
| 豊栄3号支線 | R02   | 125m   |        |



この地図の作成に当たっては、国土地理院の承認を得て、国土地理院の2万5千分の1地形図を使用した。（承認番号 平21 業促 第185-26138号）

## ○農地耕作条件改善事業について

### 1. 目的及び趣旨

農地の区画狭小、排水不良、農業用水の不足等地域が有する課題の解決に向け、地域の実情に応じ、水田の畦畔除去による区画拡大や暗渠排水整備等の基盤整備を地域の実情に応じて実施する。

本事業により地域の実情に応じた迅速かつきめ細かな農地・農業水利施設等の整備を実施し、生産効率の向上を図り、もって農業競争力の強化を図ることを目的とする。

### 2. 事業主体

農地中間管理機構、都道府県、市町村、土地改良区、農業法人等

### 3. 事業内容及び助成額等

| 区 分     | 事業種類                  | 事業内容   | 補助率・助成単価       |
|---------|-----------------------|--|----------------|
| 1. 定額助成 | (1) 区画拡大（水路変更を伴わないもの） | 畦畔除去、均平作業等による区画拡大（高低差 10 cm以下）                   | 5 万 5 千円／10a   |
|         | (2) 区画拡大（水路変更を伴うもの）   | 水路の変更（管水路化等）を伴って行う畦畔除去、均平作業等による区画拡大（高低差 10 cm以下） | 17 万円 5 千円／10a |
|         | (3) 暗渠排水              | 給水渠（本暗渠管）の間隔が 10m 以下の暗渠排水の新設                     | 16 万円／10a      |

### 4. 受益者負担について

測量調査設計に要する費用に工事費を加えた金額が、国が助成する金額を超えた部分について受益者分担金を徴収する。

### 5. 平成 27 年度からの取組状況

| 区 分         | 令和元年度まで    | 令和 2 年度   | 令和 3 年度   | 合 計        |
|-------------|------------|-----------|-----------|------------|
| 実施農業者数      | 51 名       | 3 名       | 4 名       | 58 名       |
| 区画拡大（水路変更有） |            |           |           |            |
| 〃 （水路変更無）   | 2.43ha     |           |           | 2.43ha     |
| 暗 渠 排 水     | 164.44ha   | 5.23ha    | 7.52ha    | 177.19ha   |
| 工 事 費       | 295,296 千円 | 13,750 千円 | 18,788 千円 | 327,834 千円 |
| 国 費 額       | 251,390 千円 | 8,368 千円  | 12,032 千円 | 271,790 千円 |

### 6. 令和 4 年度の事業予定について

暗渠排水工事

実施予定面積      10.79ha