

**(仮称)安平町立早来
小学校・中学校建設工
事(建築主体)に係る
設計変更経緯について**

現在、(仮称)安平町立早来小
学校・中学校の建設工事を10月
末完成に向けて進めているとこ
ろです。この工事の一部「建築
主体」において、現在までに4
回の設計変更が生じた件は議会
ですでに説明を行っています。

4月28日開催の町議会臨時会
において、3回目の変更に係る
補正予算審議がありました。が、
あびらチャンネルの不具合によ
り住民の皆さんへ議会中継が届
かなくなる状況が生じ、議員よ
り学校建設に伴う変更内容につ
いて広報紙で説明するよう求め
られました。今回、紙面により
下記の表を用いて経緯について
説明させていただきます。

今回の設計変更における議会
での論点は、3回目の設計変更
「木下地材の追加」についてが
焦点となっています。この木下
地材については、実施設計受託
業者の当初設計書より一部資材
等の積算が漏れていると工事施
工業者より指摘があり発覚した
ものです。

3回目変更		4回目変更		総増減額 (当初設計 より4回目 変更まで)	【主な変更理由】 ※設計書の積算漏れがあった部分は、金額欄に 色付けをしています。 ※資材等高騰には、労務単価の上昇も含まれて います。
【主な変更理由】 除排雪、鉄骨、走路床材、 ホワイトボード等の変更お よび木下地材の追加による		【主な変更理由】 資材等の高騰、協議等によ る変更および一部資材の追 加による			
設計金額	増減額	設計金額	増減額		
1,161,454	50,009	1,199,370	37,916	136,967	
90,025	0	90,567	542	542	資材等高騰、施工協議等および一部積算漏れによる増
77,578	0	80,976	3,398	3,398	
1,262	0	1,398	136	136	一部積算漏れによる増
216,406	44,755	216,647	241	99,055	資材等高騰、施工協議等および一部積算漏れによる増減
10,308	△103	11,536	1,228	1,125	
99,335	984	99,237	△98	△1,068	施工協議等および一部積算漏れによる増減
110,529	3,427	122,109	11,580	11,248	家具の追加、施工協議等および一部積算漏れによる増減
556,011	946	576,900	20,889	22,531	資材等高騰および施工協議等に伴う変更による増減
334,484	7,740	339,643	5,159	16,181	
44,231	4,516	44,231	0	7,798	資材等高騰および施工協議等に伴う変更による増
0	0	2,388	2,388	2,388	一部積算漏れによる増
3,863	△27	2,039	△1,824	△1,851	施工協議等および一部積算漏れによる増減
286,390	3,251	290,985	4,595	7,846	資材等高騰および施工協議等に伴う変更による増減
195,345	4,381	202,544	7,199	12,807	
48,401	3,777	48,401	0	5,464	資材等高騰および施工協議等に伴う変更による増
5,200	87	7,935	2,735	4,254	資材等高騰、施工協議等および一部積算漏れによる増
1,744	130	2,870	1,126	1,256	
140,000	387	143,338	3,338	1,833	資材等高騰および施工協議等に伴う変更による増減
23,247	△179	26,397	3,150	7,025	
9,439	0	9,541	102	4,156	
1,884	43	2,151	267	310	資材等高騰、一部積算漏れによる増
11,924	△222	14,705	2,781	2,559	資材等高騰および施工協議等に伴う変更による増減
18,951	204	17,646	△1,305	2,713	資材等高騰および施工協議等に伴う変更による増減
4,215	302	4,273	58	455	資材等高騰および施工協議等に伴う変更による増減
70,843	0	72,563	1,720	3,693	施工協議等に伴う変更による増
1,808,539	62,457	1,862,436	53,897	179,841	
387,911	17,573	395,524	7,613	43,509	
2,196,450	80,030	2,257,960	61,510	223,350	
219,645	8,003	225,796	6,151	22,335	
2,416,095	88,033	2,483,756	67,661	245,685	
2,377,001	87,219	2,444,035	67,034	226,435	