

町では、受託業者より設計書を受け取ってから内容確認を行い、工事発注をしますが、積算漏れに気づかず発注したものです。これに伴い、4月28日開催の町議会臨時会において補正予算を上程し、3回目の設計変更を行い工事に遅れないよう進めています。

また、今回の設計による積算漏れに伴い、再度確認をしたところ、数か所の積算漏れが確認されたため、4回目の設計変更に含め工事に支障のないよう進めています。

この件について、町では道に確認を行い、受託業者へ1か月の指名停止措置を行いました。

議会では、この設計漏れの部分についての費用を受託業者へ請求等すべきとのご意見もありましたが、町としては請求等の行為はできないことから請求等行為は行わず、設計書の修正と指名停止措置としました。また、町の顧問弁護士に確認したところ、町の対応については問題がなかったとのご回答をいただき、6月開催の町議会定例会で行政報告を行いました。

問合せ

建設課施設グループ

☎ 2516

【単位：千円】

※右記の「本来当初設計時にあるべき設計額（概ねの金額）」とは、積算漏れがない場合の工事設計金額を記載しています。当時の数値ではないため正確な金額ではありません。	本来当初設計時にあるべき設計額 (概ねの金額)	当初設計	1回目変更		2回目変更	
		入札時の当初設計額	【主な変更理由】			
			2回目変更に先立ち、完成分の精算による		インフレスライドによる設計変更（ウッドショック、アイアンショック）による	
参考額	設計金額	設計金額	増減額	設計金額	増減額	
校舎（直接工事費計）	1,102,009	1,062,403	1,057,386	△ 5,017	1,111,445	54,059
うち鉄筋工事	90,567	90,025	90,025	0	90,025	0
うちコンクリート工事	78,635	77,578	77,578	0	77,578	0
うち石工事	1,398	1,262	1,262	0	1,262	0
うち木工事	154,263	117,592	117,592	0	171,651	54,059
うち塗装工事	10,576	10,411	10,411	0	10,411	0
うち内外装工事	100,923	100,305	98,351	△1,954	98,351	0
うちユニットおよびその他工事	111,278	110,861	107,102	△3,759	107,102	0
うちその他15工種	554,369	554,369	555,065	696	555,065	0
大アリーナ（直接工事費計）	325,648	323,462	323,462	0	326,744	3,282
うち鉄骨工事	36,433	36,433	36,433	0	39,715	3,282
うち木工事	2,096	0	0	0	0	0
うち塗装工事	3,980	3,890	3,890	0	3,890	0
うちその他17工種	283,139	283,139	283,139	0	283,139	0
中アリーナ（直接工事費計）	192,266	189,737	187,844	△1,893	190,964	3,120
うち鉄骨工事	42,937	42,937	42,937	0	44,624	1,687
うち木工事	5,961	3,681	3,681	0	5,113	1,432
うち金属工事	1,863	1,614	1,614	0	1,614	0
うちその他20工種	141,505	141,505	139,612	△1,893	139,613	1
木工室（直接工事費計）	19,706	19,372	19,372	0	23,426	4,054
うち木工事	5,488	5,385	5,385	0	9,439	4,054
うち内外装工事	2,072	1,841	1,841	0	1,841	0
うちその他16工種	12,146	12,146	12,146	0	12,146	0
体育倉庫（直接工事費計）	14,933	14,933	14,933	0	18,747	3,814
渡り廊下（直接工事費計）	3,818	3,818	3,818	0	3,913	95
外構工事（直接工事費計）	68,870	68,870	70,843	1,973	70,843	0
直接工事費合計	1,727,250	1,682,595	1,677,658	△4,937	1,746,082	68,424
諸経費	358,282	352,015	360,602	8,587	370,338	9,736
小計	2,085,532	2,034,610	2,038,260	3,650	2,116,420	78,160
消費税等相当額	208,553	203,461	203,826	365	211,642	7,816
工事費設計額合計	2,294,085	2,238,071	2,242,086	4,015	2,328,062	85,976
工事請負額		2,217,600	2,221,571	3,971	2,289,782	68,211